

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

天井等非構造部材耐震点検により、飛島村立小中一貫教育校飛島学園のふれあいホール天井及びアリーナ(体育館)天井について撤去等検討することを報告され、平成27年度に天井材等の非構造部材の耐震化の工事を行い、学校施設の耐震性を高めることができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

担当課において事後評価を行い、この結果を教育委員会にて報告した後、事後評価シートの内容を本村ホームページで公開する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画において計画した事業においては、計画通り実施できた。
今後は、より良い施設とするための整備計画を策定していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 飛島村公立学校施設整備計画

都道府県名	愛知県
市町村名	飛島村

2 計画作成主体 飛島村

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
飛島小中一貫校	①	2201	吊り天井撤去工事	校	R	○	平成27年8月31日				
飛島小中一貫校	①	2201	吊り天井撤去工事	屋	R	○	平成27年8月31日				